LÁMINA CATASTRAL VALIDADA — AUDITORIO PRINCIPAL — VERSIÓN VALIDADA 2026 · POST-SISMO 24/06/2026 (M7.2+M7.5)

CUL-AUM-02 / UMC-ED-007 — AULA MAGNA - AUDITORIUM / Galería de Honor — Auditorio "Almte. en Jefe José María García Rojas" — Fracción 1 — Gutiérrez & Co. S.A. + Arq. L. Malaussena Andueza (28-08-1951)

■■ CORRECCIÓN CÓDIGOS: Homologa CUL-AUD-01→CUL-AUM-02 y UMC-ED-002→UMC-ED-007. NO APTO — USO RESTRINGIDO ■ — Requiere retiro controlado revestimiento fisurado + inspección intrusiva + reforzamiento. Inventario 198 PDF + 487 fotos (IMG_2134-2778) + 28 fotos post-sismo IMG_1785-1833.

CATASTRO UNIVERSITARIO — FICHA DE DATOS CATASTRALES (Validada contra Planos MOP 28-08-1951)

Denominación	AULA MAGNA - AUDITORIUM / Galería de Honor — Auditorio Principal "Almirante en Jefe José María García Rojas" — Fracción 1
Sector	Proa-Babor / Noroeste (corrige Popa-Babor / Sur (Fracción 1 — referencia de torre)) — Proa = Norte-Noroeste hacia el litoral; Babor = Oeste; Estribor = Este; Popa = Sur-Sureste hacia ladera
Área construida	Neto Aula Magna **225.5 m²** / Total **341 m²** (sala 216 + escenario 40 + foyer 40 + palco 20 + SS/circ 25) — Verificación dimensional directa en planos MOP 28-08-1951 (IMG_2362, IMG_2363, IMG_2365)
Niveles / Altura	1 planta + palco oficial elevado (cota +2.15 m) — Total 7.8 m (butacas 3.3 m, escenario 5.3 m, vestíbulo 4.2 m, cota escenario +0.95 m, palco +2.15 m) — Cortes A-A IMG_2365, Fachada Sur IMG_2362
Uso principal	Formación académica, actos institucionales y ceremonias marineras, conferencias, foros del gremio de Marina Mercante y actividades culturales
Dependencias	Sala principal con 300 butacas (15 filas × 20); Escenario 8×5 m con estrado; Vestíbulo / foyer central 40 m²; Palco oficial elevado 20 m² (2 laterales); Camerinos (2 detrás de escenario); Galería de Honor; 2 escaleras laterales (Norte y Sur, ancho ~1.20 m); 2 baterías sanitarias separadas por sexo; Biblioteca y administración (cuerpos adyacentes Fracción 1 — a verificar linderos); Caja de incendio (red Hidroven) IMG_2243 P03-L9-A; Unidad central A/C (destruida 24/06/2026 por caída torre UMC-ED-003 — a reponer); Ductería principal y difusores en plafond Travacustic (posible afectación por escombros — a inspeccionar tras retiro plafond)
Capacidad	320 personas (300 butacas + 20 palco) — COVENIN 810, NFPA 101: 0.65 m²/persona sentada + pasillos 1.20 m
Estado nominal / actual	**Nominal:** Íntegro — Activo (1958-2026 funcionamiento continuo) **Actual:** NO APTO para actos ceremoniales y académicos tras doblete 24/06/2026 (M7.2 + M7.5). Fisuras en revestimiento, desprendimientos parciales de plafond Travacustic y techo deflector 1958, fisuras diagonales en mampostería. Unidad central de A/C destruida por colapso de Torre de Observación (escombros sobre equipo, ductería y acometida). Requiere retiro controlado de revestimiento + escombros torre/AC, inspección intrusiva, reforzamiento y reposición integral climatización. **Riesgo:** ROJO — Uso restringido hasta inspección estructural + peritaje electromecánico y manejo ambiental refrigerante
Año construcción	1951 (proyecto 28-08-1951) / 1958 (corrección acústica techo deflector) — MOP, sello ministerial visible — Oficina Técnica Gutiérrez & Co. S.A. (En cajetines también: Gutiérrez y Acuña) / Luis Raimundo Malaussena Andueza (L. Malaussena / L.M.)
Coordenada centroide	10°36'02.53"N — 67°01'56.56"O (WGS-84 / SIRGAS-REGVEN 19N (Catia La Mar)) — Inferida de planimetría + ortofoto; pendiente levantamiento GNSS RTK ±0.03 m. Corrige 10°36'3.20"N 67°1'56.50"O (inferida 2025, desplazada ~22 m).
Observaciones	MEDIDAS MOP: sala: 12×18 m (216 m²); escenario: 8×5 m (40 m²); foyer: 40 m²; palco: 20 m² (2×10); armadura_A: 20.80 m cercha metálica soldada (Auditorio) IMG_2184 P0102-L3-G; armadura_B: 17.20 m cercha metálica soldada (cuerpo principal); vigas_acarteladas: 1V14, 1V14a, 1V15, 1V16 IMG_2183/2182 P0102-L4-A; plafond: Travacustic 1:50 IMG_2137 P0102-L1-D + pérgola madera 1:2; techo_deflector_acustico: Armadura madera + tirantes + metal lath + yeso (agosto 1958) IMG_2485-2490 P04-L15-C; luces_ventilacion: Tipo 63 (90×60 cm) IMG_2468-2470 P04-L14-A; ventanas_foyer: 4 tipologías 1:20 + 8 secciones 1:1 IMG_2140 P0102-L1-G; caja_incendio: Red Auditorio IMG_2243 P03-L9-A; climatizacion_AC_central: Equipo original no documentado en planos MOP 1951 (instalación posterior ~1960-80) — Destruido 24/06/2026 por torre — Capacidad est. 20-30 TR — Ver fotos torre + inventario AC (a recabar) ESTRUCTURA: Pórticos de concreto armado + cerchas metálicas soldadas + vigas acarteladas de madera + losas nervadas — Zapatas aisladas + vigas de fundación VF1-9, VF25-10 + pilotes (ver P0102-L7-A-D, P03-L10)

TABLA CATASTRAL CODIFICADA — 50 REGISTROS — CUL-AUM-02 / UMC-ED-007

ID	Concepto	Descripción	Valor	Cód. Funcional	Cód. Infra	Verif
C-01	Identificación del bien	Aula Magna - Auditorium / Galería de Honor "Almirante en Jefe José María García Rojas"	—	**CUL-AUM-02**	**UMC-ED-007**	■ Verificado
C-02	Tipo de edificación	Sala de actos con escenario, butacas, vestíbulo, foyer y palco elevado	—	**CUL-AUM**	**UMC-ED**	■
C-03	Sector / Orientación naval	Proa-Babor / Noroeste (frente litoral). Corrige Popa-Babor anterior (ref. torre)	—	**—**	**UMC-ED-007-S01**	■ Corregido
C-04	Diseñador estructural original	Oficina Técnica Gutiérrez & Co. S.A. / Gutiérrez y Acuña	—	**—**	**UMC-ED-007-D01**	■
C-05	Arquitecto	Luis Raimundo Malaussena Andueza (L. Malaussena)	—	**—**	**UMC-ED-007-D02**	■
C-06	Fecha proyecto	28-08-1951 (sello MOP visible)	—	**—**	**UMC-ED-007-D03**	■
C-07	Corrección acústica	Techo deflector yeso/madera/metal lath — Agosto 1958 (P04-L15-C)	—	**—**	**UMC-ED-007-D04**	■
C-08	Fracción MOP	Fracción 1 (Auditorio + Torre) — Escuela Náutica Venezuela	—	**—**	**UMC-ED-007-F01**	■
C-09	Área construida neta Aula Magna	225.5 m² (solo sala auditorio)	225.5 m²	**—**	**UMC-ED-007-A01**	■■ Segregada
C-10	Área sala principal (ejes)	12×18 m = 216 m²	216 m²	**—**	**UMC-ED-007-A02**	■
C-11	Área escenario	8×5 m = 40 m²	~40 m²	**—**	**UMC-ED-007-A03**	■
C-12	Área vestíbulo/foyer	Vestíbulo central + pasillo entrada	~40 m²	**—**	**UMC-ED-007-A04**	■
C-13	Área palco oficial	2 palcos laterales 10 m² c/u	20 m²	**—**	**UMC-ED-007-A05**	■
C-14	Área total con dependencias	Sala+escenario+foyer+palco+SS+circulaciones	~341 m²	**—**	**UMC-ED-007-A06**	■ Calculado
C-15	Servicios y circulaciones	2 baterías SS + camerinos + galería + escaleras	~25 m²	**—**	**UMC-ED-007-A07**	■
C-16	Nº niveles	1 planta + palco elevado	1+palco	**—**	**UMC-ED-007-N01**	■
C-17	Altura butacas	Cota baja sala	3.30 m	**—**	**UMC-ED-007-N02**	■ IMG_2365
C-18	Altura escenario	Boca escena + plafond	5.30 m	**—**	**UMC-ED-007-N03**	■ IMG_2365
C-19	Altura vestíbulo	Techo foyer	4.20 m	**—**	**UMC-ED-007-N04**	■ IMG_2365
C-20	Altura total	Punto más alto cubierta	7.80 m	**—**	**UMC-ED-007-N05**	■ IMG_2362
C-21	Cota escenario	Sobre nivel butacas	+0.95 m	**—**	**UMC-ED-007-N06**	■
C-22	Cota palco	Palco oficial	+2.15 m	**—**	**UMC-ED-007-N07**	■ IMG_2364
C-23	Armadura A	Cercha metálica soldada Auditorio	Luz 20.80 m	**—**	**UMC-ED-007-EST01**	■ IMG_2184
C-24	Armadura B	Cercha metálica soldada cuerpo principal	Luz 17.20 m	**—**	**UMC-ED-007-EST02**	■ IMG_2184
C-25	Vigas acarteladas	1V14, 1V14a, 1V15, 1V16	Envigado P0102-L4-A	**—**	**UMC-ED-007-EST03**	■
C-26	Losas	Losas Fracción 1 + envigado P.A.	—	**—**	**UMC-ED-007-EST04**	■ IMG_2148-2150
C-27	Plafond Travacustic	Sala auditorio escala 1:50 + pérgola 1:2	—	**—**	**UMC-ED-007-M01**	■ IMG_2137
C-28	Techo deflector 1958	Armadura madera + tirantes + metal lath + yeso	—	**—**	**UMC-ED-007-M02**	■ IMG_2485-2490
C-29	Fachada	Mampostería + friso	—	**—**	**UMC-ED-007-M03**	■
C-30	Ventanales foyer	4 tipologías 1:20 + 8 secciones 1:1	—	**—**	**UMC-ED-007-M04**	■ IMG_2140
C-31	Ventilación	Luces Tipo 63 90×60 cm	90×60 cm	**—**	**UMC-ED-007-M05**	■ IMG_2468-2470
C-32	Uniones metálicas	Yugos, pernos, cartelas techo/foro + armadura inclinada proscenio	—	**—**	**UMC-ED-007-M06**	■ IMG_2335-2339
C-33	Capacidad butacas	15 filas × 20 = 300	300	**—**	**UMC-ED-007-CP01**	■
C-34	Capacidad palco	2 palcos	20	**—**	**UMC-ED-007-CP02**	■
C-35	Capacidad total	Butacas+palco	320	**—**	**UMC-ED-007-CP03**	■
C-36	Escaleras	2 laterales ancho 1.20 m	2 uds	**—**	**UMC-ED-007-EC01**	■
C-37	Servicios sanitarios	2 baterías por sexo en laterales	2	**—**	**UMC-ED-007-I01**	■ IMG_2363

ID	Concepto	Descripción	Valor	Cód. Funcional	Cód. Infra	Verif
C-38	Agua (Hidroven)	Red general + caja incendio auditorio	—	—	**UMC-ED-007-I02**	■ IMG_2243 P03-L9-A
C-39	Climatización central A/C	Unidad central 20-30 TR + ductería plafond — Destruida 24/06/2026 por colapso torre UMC-ED-003	DESTRUIDA ■	—	**UMC-ED-007-MEC01**	■ Destruida
C-40	Iluminación	Tubos fluorescentes en plafond	—	—	**UMC-ED-007-IL01**	■ IMG_2137
C-41	Coordenada centroide	10°36'02.53"N 67°1'56.56"O WGS-84	Ver ficha	—	**UMC-ED-007-G01**	■■ Inferida
C-42	Sistema geodésico	WGS-84 / SIRGAS-REGVEN Zona 19N	—	—	**UMC-ED-007-G02**	■■
C-43	Zona sísmica COVENIN 1756	Zona 6 (alta peligrosidad) costa La Guaira	Zona 6	—	**UMC-ED-007-S01**	■■ Obligatorio
C-44	Año construcción	1951 proyecto / 1958 corrección acústica	1951/1958	—	**UMC-ED-007-T01**	■
C-45	Cronología lámina	Levantamiento 2026	2026	—	**UMC-ED-007-T02**	■
C-46	Estado nominal	Íntegro 1958-2026	Activo	—	**UMC-ED-007-E01**	■
C-47	Estado actual post-sismo	NO APTO — fisuras revestimiento, desprendimiento plafond	ROJO	—	**UMC-ED-007-E02**	■ 24/06/2026
C-48	Relación con torre	Fracción 1: Auditorio al sur de Torre CUL-TOO-02	—	—	**UMC-ED-007-R01**	■ IMG_2134
C-49	MOP responsable	Ministerio de Obras Públicas — Dirección Edificios	—	—	**UMC-ED-007-H01**	■
C-50	Responsable levantamiento	Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic.) 2026	—	—	**UMC-ED-007-R02**	■
C-51	Ductería y difusores	Red ductos en plafond Travacustic — posible abolladura/rotura por escombros torre	A inspeccionar	—	**UMC-ED-007-MEC02**	■■ Crit
C-52	Torre Observación vinculada	CUL-TOO-02 / UMC-ED-003 colapso parcial 24/06/2026 — impacto sobre AC y auditorio	Colapsada	**CUL-TOO-02**	**UMC-ED-003**	■

OBSERVACIONES TÉCNICAS — BLOQUE OBLIGATORIO (6)

1 — Codificación y corrección: Lámina previa usaba CUL-AUD-01/UMC-ED-002 genérico. Vigente: CUL-AUM-02 (Área Cultural, Aula Magna, 2do recinto) y UMC-ED-007 (Edificación 07). Actualizar BD, GIS y señalética. Trazabilidad obligatoria.

2 — Medidas MOP verificadas: 14 planos verificados P0102-L1-A..L7, P03-L9-A, P04-L1-E..L15-C. Signaturas 15 DF 30 / 8.DF.2.364 / 8.DF.1.361. Inventario 198 PDF + 487 fotos soporta trazabilidad.

3 — Área crítica resuelta: Segregar 225.5 m² neto Aula Magna vs 341 m² total (216+40+40+20+25). Error previo subvaloraba catastro 34%. Actualizar avalúo y seguro.

4 — Normas dimensionales: Cumple COVENIN 810/NFPA 101 capacidad 320 p, pasillos 1.20 m, altura 3.30 m. Verificar salidas emergencia, PMR, RT60 acústica (deflector 1958 fisurado).

5 — Cronología patrimonial: 28-08-1951 Gutiérrez+Malaussena → 1951-58 MOP → Ago58 deflector → 1960-75 torre 12.20→22.02 m → 1958-2026 continuo → 24-06-2026 M7.2+7.5 → 10-2026 lámina CUL-AUM-02/UMC-ED-007. Valor modernidad caraqueña.

6 — Post-sismo quitar revestimiento: Fisuras 0.3-2.5 mm, desprendimiento 1.2 m² friso, plafond y deflector fisurados, luminarias sueltas. Revestimiento OCULTA daño y cae. Acordonar 5 m, picado controlado 100% zonas rojas, calas 30×30, 20 esclerometrías, ultrasonido, 3 núcleos. Prohibido repintar sin ATC-20.

CRONOLOGÍA HISTÓRICA — 1951 → 2027

Fecha	Hito	Fuente
28-08-1951	Proyecto original Escuela Náutica de Venezuela — Oficina Técnica Gutiérrez & Co. S.A. + Arq. L. Malaussena	Cajetín MOP 15 DF 30 / 8.DF.2.364, IMG_2134-2143 ■ Verificado
1951-1958	Construcción inicial por el MOP (Dirección de Edificios e Instalaciones Industriales, Estados Unidos de Venezuela) — MOP	Sello ministerial en planos P0102-L1..L7 ■
Agosto 1958	Corrección acústica — Techo deflector: armadura madera + tirantes + metal lath + yeso — MOP / Asesoría acústica	IMG_2485-2490 P04-L15-C, Memoria 1958 ■
1960-1975	Modificaciones: aumento Torre de Observación de 12.20 m a 22.02 m (P0102-L1-A) y obras complementarias — MOP	Plano P0102-L1-A, Inventario Portaplanos 01-05 ■
1958-2000	Funcionamiento continuo: Escuela Náutica → Instituto Universitario de Tecnología del Mar → UMC (2000) — UMC	Gaceta Oficial creación UMC 2000 ■
2000-2025	Vida útil 75 años sin reforzamiento sísmico integral documentado; mantenimiento menor — UMC	Expediente mantenimiento (a recabar) ■■ Vacío documental
24-06-2026 10:47 VET	Doblete sísmico M7.2 (10:47) + M7.5 (réplica) — Centro-Norte Venezuela, epicentro costa La Guaira / Cordillera de la Costa — FUNVISIS / USGS	Boletín sísmico 24/06/2026 ■
24-06-2026	Daños reportados: Torre CUL-TOO-02 colapso parcial fachada; Auditorio fisuras diagonales mampostería, desprendimiento friso, fisuras techo deflector y plafond — Inspección visual UMC	Fotos post-sismo IMG_1785-1833 (28 uds) ■
26-06-2026	Declaratoria NO APTO para actos ceremoniales/académicos; acordonamiento preventivo; retiro programado de revestimiento fisurado — Rectoría UMC + Comisión Técnica	Acta Comisión 26/06/2026 ■
10-2026	Inventario General Consolidado Portaplanos Nº01-05 (198 PDF + 487 fotos IMG_2134-2778) — verificación Fracción 1 — Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo + equipo multidisciplinario	Inventario_General_Consolidado_Tubo_Portaplanos_Nº01_05.pdf ■
10-2026	Lámina Catastral Validada V2026 post-sismo — CUL-AUM-02 / UMC-ED-007 — validación dimensional contra planimetría MOP — Prof. Jhonny Da Silva Izquierdo (MSc. Ing. Lic.)	AUDITORIO PLANOS POSTSISMO.pdf + presente lámina ■
Pendiente 2026-2027	Fase II: Ensayos patológicos (esclerometría, ultrasonido, calas), levantamiento GNSS RTK, drone fotogramétrico, análisis modal, reforzamiento sismorresistente COVENIN 1756-2019 — Perito estructural CIV + Geotecnia + Lab. Materiales	TDR a licitar LO Contrataciones Públicas ■ Por ejecutar

DIAGNÓSTICO FORENSE INTEGRADO — 6 SUBAGENTES — CONCLUSIÓN: USO RESTRINGIDO ROJO — NO APTO hasta retiro revestimiento + ensayos + reforzamiento. — Equipo: AG1 Estructural Zona 6 COVENIN 1756, AG2 Patología ATC-20 (coordina), AG3 Geotecnia SPT/MASW, AG4 Aguas Hidroven, AG5 Eléctrica CORPOELEC, AG6 Normativa LCP Art.101. Ver detalle JSON diagnostico-patologico.json